619E

5 cm

STANLEY-TROWUTTA RAILWAY.

SCALES { HOR. 4 CHS / VERT. 20 FT } TO AN INCH

18" Box 4-05-00 Level Xing 4-5-70 — Tidal Creek 4'×2' Log Culvert 4-10-21 — 18" Box 4-28-45 Level Xing 4-30-00 (Road to Beach) — 18" Box 4-43-30 — 18" Box 4-53-50 Drain Diversion — 18" Box 4-61-50 — 18" Box 4-69-41 Occ. Xing 4-70-0 (& Surface Boxes under) — 18" Box 4-77-50

EARTHWORKS (Cont'd)

B 36	Surface Forming	C.37	B.37	Surface. Forming	B37A	Surface Forming	B.37B	Surface Forming
24 CY	4. Chs.	60 C.Y	599 C.Y.	12 Chains	120. C.Y.	8 Chains	975 C.Y.	17 Chains
SD 24		B.37 60	C.37 60 S.Cut. 539. 599		S.Cut. 120 C.Y		S.Cut. 975 C.Y.	
			Ditch L.H		Ditch L.H.		Ditch	L.H.
				Ditch RH			Ditch R.H.	

CURVE DATA: 4-02-37 Rad. 10 chs; 4-05-26 Rad. 10 chs; 4-13-44 Rad. 10 chs.; 4-17-91; 4-30-22 Rad 8 chs; 4-35-74; 4-56-22 R.8 Ch; 4-58-69; 4-61-91 R.30.C; 4-64-61; 4-77-40 R. 20 Ch; 5-00-20

L E V E L

Chain	Cubic Yards per Chain: Bank	Cubic Yards per Chain: Cutting	Heights of Embankment	Depths of Cuttings	Reduced Level at Formation	Reduced Level at Surface
4M	24		0.17		113.00	112.83
5			0.32		113.00	112.68
			0.10		113.00	112.90
			0.30		113.00	112.70
			2.02		113.00	110.98
		24		1.81	113.00	114.81
		35		0.16	113.00	113.16
10	14	1	1.08		113.00	111.92
	41		0.59		113.00	112.41
	42		1.63		113.00	111.37
	108		2.38		113.00	110.62
15	96		2.08		113.00	110.92
	88		2.11		113.00	110.89
	86		2.03		113.00	110.97
	75		1.62		113.00	111.38
	49		1.00		113.00	112.00
20				0.26	113.00	113.26
			0.54		113.00	112.46
			0.76		113.00	112.24
			0.65		113.00	112.35
			0.43		113.00	112.57
			0.27		113.00	112.73
			0.45		113.00	112.55
			0.46		113.00	112.54
			1.32		113.00	111.68
			0.16		113.00	112.84
			0.55		113.00	112.45
			0.84		113.00	112.16
	49		1.72		113.00	111.28
	45		0.63		113.00	112.37
	27		0.14		113.00	112.86
			0.38		113.00	112.62
				0.09	113.00	113.09
			0.03		113.00	112.97
				0.39	113.00	113.39
			0.36		113.00	112.64
			0.53		113.00	112.47
			1.53		113.00	111.47
	38		0.85		113.00	112.15
	47		0.76		113.00	112.24
	32		0.69		113.00	112.31
	28		0.77		113.00	112.23
	28		0.57		113.00	112.43
	26		1.11		113.00	111.89
	32		0.32		113.00	112.68
	25		0.88		113.00	112.12
	22		1.01		113.00	111.99
	36		1.00		113.00	112.00
	38		1.42		113.00	111.58
	47		0.53		113.00	112.47
	36		1.15		113.00	111.85
	32		1.41		113.00	111.59
	49		1.24		113.00	111.76
	49		1.13		113.00	111.87
	45		1.11		113.00	111.89
	42		0.98		113.00	112.02
	42		1.80		113.00	111.20
	67		0.66		113.00	112.34
	48		1.05		113.00	111.95
	33		1.01		113.00	111.99
	40		1.03		113.00	111.97
	38		0.81		113.00	112.19
	33		1.00		113.00	112.00
	33		0.47		113.00	112.53
			0.48		113.00	112.52
			0.56		113.00	112.44
			0.53		113.00	112.47
			0.20		113.00	112.80
			0.86		113.00	112.14
				0.02	113.00	113.02
				0.35	113.00	113.35
				0.41	113.00	113.41
				0.51	113.00	113.51
				0.53	113.00	113.53
				0.26	113.00	113.26
				0.20	113.00	113.20
				0.13	113.00	113.13
			0.21	0.21	113.00	112.79
				0.25	113.00	113.25
5M	113.00			0.28	113.00	113.28

Short chn 91·1 — Sh. Chn. 98·1

B.M. No 18 ~~113.62~~ 35 Left of 4-17-00 112.71

B.M. No 19 112.78 Planted 115 lks to right of 4-37-00

B.M. No 20 112.37 Planted 92 lks to right of 4-56-75

B.M. No 21 115.75 on Gum Stump. 137 lks to right of 4-77-25

SEC. No.1
SHEET No.5